

Občina	Vrsta projekta	Naziv projekta	Višina sofinanciranja - EU	Višina sofinanciranja - SLO	Skupaj projekt	Odložni pogoji	Rok	Izpolnitev odložnih pogojev	Opomba glede odložnih pogojev	Opomba	Neformalna oddaja (predviden datum)	Formalna oddaja (predviden datum)	Dinamika 2019 - EU (PREDVIDENA)	Dinamika 2019 - SLO (PREDVIDENA)	Dinamika 2020 - EU (PREDVIDENA)	Dinamika 2020 - SLO (PREDVIDENA)	Dinamika 2021 - EU (PREDVIDENA)	Dinamika 2021 - SLO (PREDVIDENA)
Občina Žalec	cona	Poslovna cona Vrbje	625.819,50 €	208.606,50 €	1.442.421,18 €					en del turistično	jul.05							
Občina Šentjur	cona	Opremljanje industrijske cone Šentjur jug	873.375,00 €	291.125,00 €	1.671.229,00 €					sprememba OPPN; protipoplavni ukrepi sprejemanje OPPN; zamik dinamike; GD v 2019; dvig vrednosti projekta (v okviru 20%?)								
Občina Dobje	cona	Opremljanje IC Dobje	202.500,00 €	67.500,00 €	451.400,00 €													
Občina Žalec	cona	Poslovna cona Arnovski gozd - širitev	1.045.082,25 €	348.360,75 €	1.397.443,00 €	urediti lastništvo in pridobiti/vložiti GD	30. junij 2019			priprava OPPN; prometna študija DARS								
Občina Polzela	cona	Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela	150.000,00 €	50.000,00 €	398.132,88 €	urediti lastništvo in pridobiti/vložiti GD	30. junij 2019			priprava OPPN; lastništvo se še ureja	2019							
Občina Polzela	cona	Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Tovarna nogavic Polzela	187.500,00 €	62.500,00 €	416.995,03 €	urediti lastništvo in pridobiti/vložiti GD	30. junij 2019			odstop od projekta in predlog prenosa sredstev na projekt Garant Polzela (18.12.2018)	prodaja se kot celota; zelo veliko neznank; verjetn odstop							
Občina Vransko	cona	Izgradnja komunalne infrastrukture za območje poslovne cone ČE02-4/1 Čeplje - poligon	285.000,00 €	95.000,00 €	415.000,00 €	urediti lastništvo in pridobiti/vložiti GD	31. december 2018	27.12.2018 oddana vloga na UE Žalec glede spremembe investitorstva in dopolnitve naziva	Oddana vloga skupaj s sklenjenimi sužnostnimi pogodbami in predlogi za vpis v ZK. Projekt ostaja enak kot je bil naveden na obrazcu v prijavi, razen manjšega odstopanja od navedenega seznama parcel.	Za predvideni projekt je izvedeno naročilo za izdelavo PZI dokumentacije.	31.3.2019	31.5.2019	18.750,00	6.250,00	225.000,00	75.000,00	41.250,00	13.750,00

št.	DKP	Sofinanciranje EU + SLO:	Ocenjena vrednost:	km	Projektna dokumentacija		Recenzija IDP	Zemljišča	Gradnja
					IDP	PGD / PZI			
1	D1-2 Prebold – Braslovče -Tabor – Vransko (sklop 2)	679.038,00 €	2.512.152,21 €	17,28	izdelan, dokumentacija predana do 21.11.2018		DRSI bo izvedla recenzijo		
2	G15 Šentjur - Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina – Rogatec (sklop 5)	5.306.977,31 €	6.506.903,34 €	29,30	dokumentacija bo predana do 25.1.2019				
3	G16 Bistrica ob Sotli - Kozje - Krško (sklop 6)	1.101.776,67 €	1.580.462,98 €	17,47	dokumentacija bo predana do 25.1.2019				
4	Gorenje – Šmartno ob Paki – Polzela - Braslovče - Šešče (Žalec, Polzela, Braslovče, Prebold)	424.705,00 €	2.306.535,19 €	13,66	izdelan, dokumentacija predana do 15.2.2019				
5	Velenje – Šoštanj - Šmartno ob Paki	2.108.054,00 €	3.406.308,00 €	19,36	izdelan	podpisana pogodba z dne 10.12.2018			
6	Huda Luknja med Velenjem in Mislinjo	2.511.946,00 €	6.555.233,16 €	6,69	izdelan	JN v pripravi		v teku parcelacija	
	Celje – Štore - Šentjur	3.006.737,00 €	3.804.000,00 €	10,95	izdelan	podpisana pogodba z dne 6.12.2018			
7	Celje – Žalec	1.110.000,00 €	1.896.000,00 €	11,94	izdelan	podpisana pogodba z dne 10.12.2018			
8	Celje – Vojnik - Dobrna	0,00 €	5.214.388,00 €	19,58	izdelan	podpisana pogodba z dne 29.11.2018			
9	Celje – Laško	2.280.744,00 €	5.157.857,00 €	11,00	izdelan	izdelan		za odsek 7,8,9 (usklajevnaje z DRSV)	odseka 6, delno7 "Tremerje", odseki 1 do 5 Celje - Tremerje izbran izvajalec (gradnja stoji zaradi rekonstrukcije železniške proge)
Skupaj		18.529.977,98 €	37.043.839,88 €	157,23					

Št. Projekta	Projekti na PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj: zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda	Nosilec/Občina	Skupna ocenjena vrednost projekta	Vrednost sofinanciranja iz sredstev Dogovora za razvoj regij - drugo	Napredek in težave projekta	Priloga
1.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje	Laško	2.670.000,00 €	2.509.696,00 €	<p>1. 18. 9. 2018 je bil izvedem prvi predstavitveni sestanek na MOP.</p> <p>2. S podjetjem RCI Inženiringi Celje d.o.o., je sklenjena pogodba za izdelavo investicijske dokumentacije z študijo izvedljivosti. Investicijska dokumentacije se izdeluje.</p> <p>3. Na podlagi izvedenega javnega naročila za izbor projektanta za izdelavo projektne dokumentacije za ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU SAVINJE - OBČINA LAŠKO, je bila sprejeta odločitev o izboru najugodnejšega ponudnika. Rok za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja – DGD ter pridobljeno gradbeno dovoljenje je tri mesece od podpisa pogodbe.</p> <p>4. Osnutek študije izvedljivosti bo izdelan v mesecu decembru 2018, v katerem načrtujemo tudi sestanek na MOP.</p>	
2.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje	Celje, Štore, Vojnik	6.652.948,00 €	4.812.826,00 €	<p>1. Projektna dokumentacija za posamezne podprojekte v vseh treh aglomeracijah je v izdelavi oziroma je za posamezne projekte izdelana.</p> <p>2. 24. 9. 2018 je bil izvedem prvi predstavitveni sestanek na MOP.</p> <p>3. Podpisana je medsebojna pogodba, v kateri so občine pooblastile podjetje Simbio za koordinacijo projekta.</p> <p>4. Investicijska dokumentacija je naročena in v izdelavi.</p> <p>5. Z MOP se dogovarjamo za drugi sestanek v decembru 2018 z namenom predstavitve študije izvedljivosti.</p> <p>6. NRP-ji občin so usklajeni.</p> <p>7. Izvajamo tedenske koordinacije občin, Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., izdelovalca investicijske dokumentacije in nas kor koordinatorja.</p>	
3.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje	Slovenske Konjice, Zreče	10.690.982,00 €	3.840.387,35 €	<p>1. Izgradnja kanalizacijskega sistema v Slovenskih Konjicah (aglomeracija Vešenik ID 9800) Za projekt se pripravlja dokument študija izvedljivosti. V tem trenutku se pridobivajo služnostne pogodbe, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja in posledično za zagotovitev popolne vloge. Predviden rok pridobitve gradbenega dovoljenja je april 2019, ravno tako oddaja vloge na MOP. Težava s katero se srečujemo je zapiranje finančne konstrukcije oziroma zagotavljanje lastnega deleža za zagotovitev izvedbe projekta. Na MOP bi se želeli pogajati za dodelitev višjega zneska oziroma višjega odstotka sofinanciranja, za zaprtje finančne konstrukcije.</p> <p>2. Izgradnja kanalizacijskega sistema Zreče (aglomeracija Zreče števil. ID 10345) Za projekt se izdeluje projektna dokumentacija (PGD,PZI). Za 3 kanale pridobljena dokumentacija PGD. Za 4 kanale pridobljeni projektni pogoji. Za projekt se pripravlja dokument študija izvedljivosti. V tem trenutku se pridobivajo tudi služnostne pogodbe, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja in posledično za zagotovitev popolne vloge. Predviden rok pridobitve gradbenega dovoljenja je april 2019, ravno tako oddaja vloge na MOP. Težava s katero se srečujemo je zapiranje finančne konstrukcije oziroma zagotavljanje lastnega deleža za zagotovitev izvedbe projekta. Na MOP-u bi se želeli dogovoriti za dodelitev višjega zneska oziroma višjega odstotka sofinanciranja, za zaprtje finančne konstrukcije.</p>	
4.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje	Braslovče, Polzela, Žalec	1.505.386,94 €	1.400.000,00 €	<p>1. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Občine Braslovče, Polzela in Žalec a. Sodelujejo 3 občine v 5 sklopih v skupni vrednosti 1.505.385,94 EUR, vodilna občina Braslovče b. Na delovnem sestanku z MOP smo dogovorili, da pripravimo študijo izvedljivosti do konca novembra/začetka decembra 2018 in jo oddamo v pregled na MOP (predvidoma 10.12.2018), vzporedno pa do konca februarja/začetek marca 2019 oddamo vlogo za prijavo operacije c. Težava: s strani MOP ni objavljenih smernic oz. obvestil, na direktoratu se v tem času izvaja menjava vodstva, posledično manjša odzivnost d. Težava: če se bo MOP in SVRK dosledno držal določil, da mora podpora biti dodeljena najkasneje v enem letu po podpisu Dodatka k DRR, potem tvegamo (ne po lastni krivdi, ampak zaradi počasnega pregledovanja vloge na MOP in SVRK), da bo vloga zamudila rok kljub zadosti hitremu delu pripravilalcev vloge. e. Prosimo MOP za razširitev upravičenih stroškov iz dosedaj navedenih gradnje, nadzor in obveščanje javnosti na vse stroške v skladu z Navodili OU o upravičenih stroških za sofinanciranje! Prosimo, da se to navede v objavi Smernic čimprej. Vprašanje je bilo že poslano s strani pripravilalca vloge – odgovora ni bilo. f. V smernicah oz. v informacijah želimo odgovor iz katerega sklada se financira operacija, možna sta KS in ESRR, ki se nanašata na to PN. g. Aktivnosti priprave vloge tečejo skladno s časovnim načrtom zgoraj.</p>	
5.	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje	Mozirje	5.184.856,48 €	3.597.167,38 €		
6.	Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje	Šentjur	4.007.300,00 €	3.406.205,00 €	<p>Občini je bil odobren v prejšnji finančni perspektivi kohezijski projekt izgradnje centralne čistilne naprave Šentjur s kanalizacijskimi kolektorji, s čimer je bil tudi potrjen koncept odvajanja in čiščenja odpadnih voda, določena kapaciteta čistilne naprave in območja, s katerih bodo odpadne vode prečiščene na čistilni napravi. S predlaganim projektom v tej finančni perspektivi samo nadaljujemo in povečini zaključujemo izgradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda na centralni čistilni napravi v skladu z zastavljenim konceptom.</p>	Dopis Občine Šentjur na MOP
7.	Odvajanje in čiščenje v porečju Sotle	Rogaška Slatina	1.257.000,00 €	1.131.300,00 €		
Projekti na PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrežno pitno vodo						
1.	Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji PRIMARNI VODOVOD TABOR-BRASLOVČE-PREBOLD	Občina Tabor (partnerji): Občina Braslovče, Občina Prebold	250.000,00 €	250.000,00 €	<p>Vodooskrba s pitno vodo v Spodnji Savinjski dolini a. Sodeluje 6 občin v 3 večjih sklopih v skupni vrednosti 2.439.828 EUR b. S podpisom Dodatka 1 DRR je bilo določeno, da bo MOP pozvalo upravičence k dopolnitvi v roku 6 mesecev od podpisa Dodatka, do danes se ni zgodilo še nič, zaradi tega tudi na strani upravičenca malo aktivnosti c. Težava: s strani MOP ni objavljenih smernic oz. obvestil d. Bojazen: da bomo zaradi neaktivnosti MOP na tem področju zamudili rok za oddajo vloge!</p>	
2.	Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji PRIMARNI VODOVOD ZAPLANINA-LOČICA-VRANSKO	Občina Vransko (partnerji): Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold	1.389.828,00 €	1.389.828,00 €		
3.	Izgradnja infrastrukture za kvalitetno vodooskrbo v Savinjski regiji VODOVOD GRMOVJE-ŽELEZNO-HRAMŠE	Občina Žalec	800.000,00 €	700.000,00 €		

Nosilec projekta	Partnerj	Vrsta projekta	Naslov projekta	Višina sofinanciranja				Skupaj projekt	Odstotni pogoji	Risk	Izpolnitel odložitih pogojev	Opomba glede odložitih pogojev	Opomba	Neformalna oddaja (predviden datum)	Formalna oddaja (predviden datum)	Dinamika 2019 - SLO										kontrola
				EU	EJ	SLO	SLO									2018 - EU	2018 - SLO	2019 - EU	2019 - SLO	2020 - EU	2020 - SLO	2021 - EU	2021 - SLO	2022 - EU	2022 - SLO	
1	Direkcija RS za infrastrukturo	Občina Šentjur pri Jelšah, Občina Rogatec	Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti	Ureditev glavne kolesarske povezave G15 z navezavami na območju občin Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogatec Slatina - Rogatec	5.306.977,31 €	4.245.582 €	1.061.385 €	6.506.909,34 €				IP	avg.20						849.116,37	212.279,09	2.122.790,92	530.697,73	1.279.674,55	318.418,64	5.306.977,31	
2	Direkcija RS za infrastrukturo	Občina Žalec, Občina Polzeča, Občina Braslovče, Občina Prebold	Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti	Izgradnja glavne kolesarske povezave G8 Gorenje - Šmartno ob Paki - Polzeča - Šečnje za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	424.705,00 €	339.764,00 €	84.941,00 €	2.306.535,19 €				IP	avg.20						101.929,20	25.482,30	203.858	50954,6	33976,4	8494,1	424.705,00	
3	Direkcija RS za infrastrukturo	Občina Prebold, Občina Braslovče, Občina Tabor, Občina Vransko	Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti	Izgradnja državne kolesarske povezave Šentilj - Maribor - Ljubljana - Postojna - Divača - Koper, odsek Šempeter - Vransko, za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	679.038,00 €	543.230,40 €	135.807,60 €	2.512.157,21 €				IP	avg.20						108.646,08	27.161,52	325.938,24	81.484,56	108.646,08	27.161,52	679.038,00	
4	Direkcija RS za infrastrukturo	Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki	Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti	Izgradnja regionalne kolesarske povezave R3 Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	2.108.054,00 €	1.686.443,20 €	421.610,80 €	3.406.308,00 €				PGD	dec.19						505.931,96	126.881,24	843.221,60	210.805,40	337.288,64	84.327,16	2.108.054,00	
5	Direkcija RS za infrastrukturo	Mestna občina Velenje, Občina Milsina	Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti	Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Milsino za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	2.511.946,00 €	2.009.556,80 €	502.389,20 €	6.555.233,16 €				IP	avg.20						200955,68	50.238,92	1.004.778	251194,6	803822,72	200955,68	2.511.946,00	
6	Direkcija RS za infrastrukturo	Občina Kozje, Občina Krško	Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti	Ureditev glavne kolesarske povezave G16 Senovo - Podsreda	1.101.776,67 €	881.421,34 €	220.355,33 €	1.580.462,98 €				IP	avg.20						176.284,27	44.071,07	528.852,80	132.213,20	176.284,27	44.071,07	1.101.776,67	
7	Direkcija RS za infrastrukturo	Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Šentjur	Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti	Izgradnja regionalne kolesarske povezave odsek Celje - Štore - Šentjur za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	3.006.737,00 €	2.405.389,60 €	601.347,40 €	3.804.000,00 €				PGD	dec.19						481.077,92	120.269,48	1.443.233,76	360.818,44	481.077,92	120.269,48	3.006.737,00	
8	Direkcija RS za infrastrukturo	Mestna občina Celje, Občina Žalec	Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti	Izgradnja državne kolesarske povezave odsek Celje - Žalec za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	1.110.000,00 €	888.000,00 €	222.000,00 €	1.896.000,00 €				PGD	dec.19						177.600,00	44.400,00	532.800,00	133.200,00	177.600,00	44.400,00	1.110.000,00	
9	Direkcija RS za infrastrukturo	Mestna občina Celje, Občina Laško	Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti	Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje - Laško za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti	2.280.745,00 €	1.824.596,00 €	456.149,00 €	5.157.857,00 €					avg.18	1.506.975,78	376.743,96	317.620,22	79.405,04									2.280.745,00
10	Direkcija RS za infrastrukturo	Mestna občina Celje, Občina Vojnik, Občina Dobrna	Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.214.388,00 €																		
					18.529.978,98 €	14.823.983,18 €	3.705.995,80 €							1.506.975,78 €	376.743,96 €	317.620,22 €	79.405,04 €	1.164.610,88 €	291.152,72 €	4.256.186,96 €	1.064.046,74 €	5.182.185,33 €	1.295.546,33 €	2.396.404,02 €	599.101,01 €	18.529.978,98 €